

Viikko 22 / 2024

Tervakosken koulu- ja monitoimikeskus, 1. vaihe

Väliseinätyöt jatkuvat edelleen sisätiloissa sekä muuraustöiden että levyväliseinien osalta. Myös talotekniikan asennuksia on päästy nyt aloittamaan sisätiloissa.

Rakennuksen ulkopuolella on saatu ensimmäinen seinä muurattua. Julkisivut muurataan samalla tiilellä, jota on käytetty viereisessä liikuntahallissa.

Ensi viikolla työmaalla alkaa maalämpökaivojen poraus. Poraustyö on ajoitettu koulujen kesäloman aikaan, jotta opetus ei häiriinny melusta. Poraustyön arvioitu kesto on n. kaksi viikkoa.



Lauri Hassi
YIT Business Premises Oy