

Viikot 27- 29 / 2024

Tervakosken koulu- ja monitoimikeskus, 1. vaihe

Työmaan sisäpuolella rakennustyöt etenevät, Tällä hetkellä tehdään väliseiniä 2-kerroksessa. Talotekniikan asennukset myös käynnissä. Tasoitus- ja pohjamaalaustyöt alkavat ensiviikolla. Laatoitustyötkin alkoivat oppilas wc:den seinälaatoituksien osalta.

Ulkopuolisten töiden osalta rakennuksen julkisivumuuraus jatkuu pääjulkisivulla ja etenee suunnitellusti. Maalämpökaivot yhdistävät vaakaputkitukset etenee ja ensimmäinen alue täytetään ensiviikolla ja ajatuksena on, että kaikki olisivat viimeistään vk. 29 valmiina ja täytetty.

Kuva: Teknisentyönluokka, väliseinät tehty ja alakattorakenteet aloitettu

