

Viikko 38 / 2024

Tervakosken koulu- ja monitoimikeskus, 1. vaihe

Tällä viikolla rakennettiin mm. rakennuksen sisäänkäyntikatoksia ja pääsisäänkäynnin katosta. Myös vesikatolle tulevia iv-päätelaitteita nostettiin paikoilleen. Lisäksi ulkopuolisista töistä jatkuivat myös pintakermien asennukset.

Sisäpuolella talotekniikan töitä tehdään mm. lämmönjakohuoneessa ja teknisen käsityön luokissa. 2.krs siivottiin pölyttömäksi ja aloitettiin iv-kanavien asennukset. Maalaus- ja tasoitetyöt alkoivat kolmannessa kerroksessa tällä viikolla.



Lauri Hassi
YIT Business Premises Oy