

Viikko 39 / 2024

Tervakosken koulu- ja monitoimikeskus, 1. vaihe

Tällä viikolla rakennukseen asennettiin lopulliset ulko-ovet. Myös peltityöt ja katosten puutyöt ja levytykset etenevät.

Rakennuksen sisäpuolella töistä on käynnissä mm. maalaustyöt 1. ja 3. kerroksessa, lattiapinnoitukset ja alakattotyöt 1. kerroksessa. Talotekniikan töistä käynnissä on iv- työt keittiössä ja 2. kerroksessa sekä sähkötyöt 1. kerroksessa.

Rakennuksen vesikiertoinen lattialämmitys laitettiin tällä viikolla myös toimintaan, jotta olosuhteet rakentamiselle saadaan säilymään sopivan kuivina ja lämpiminä.



Lauri Hassi
YIT Business Premises Oy