

Viikko 45 / 2024

## Tervakosken koulu- ja monitoimikeskus, 1. vaihe

Tällä viikolla Tervakosken koulun työmaalla asennettiin palvelukeittiön akrylibetonilattia. Ilmanvaihtoasennukset alkoivat kolmannessa kerroksessa ja puuoviasennus alkoi ensimmäisessä kerroksessa. IV- konehuoneen lattia pinnoitettiin ja ensi viikolla tilaan nostetaan sisään rakennuksen ilmanvaihtokoneet.

Ulkopuolen asennuksista rakennuksen viimeinenkin lasiseinä saatiin asennettua.



*Kuvassa näkymä opettajanhuoneesta ruokasaliin.*

Lauri Hassi  
YIT Business Premises Oy