

Viikko 48 / 2024

## Tervakosken koulu- ja monitoimikeskus, 1. vaihe

Tällä viikolla työmaalla saatiin valmiiksi toisen kerroksen massalattiapinnoitukset. Kyseisestä kerroksesta puuttuu enää hallinon tiloihin tulevat tekstiilimattolattiat, jonka jälkeen kerros on lattioiden osalta valmis. Ensi viikolla valmiit lattiat suojataan, jonka jälkeen muut työvaiheet pääsevät jatkumaan.

Ensimmäisessä kerroksessa kiintokalustus etenee ja mm. kotitalousluokkaan saatiin kiintokalusteet paikoilleen. Myös ensimmäisessä kerroksessa oleviin teknisen työn tiloihin asennettiin tällä viikolla hitsauskaasujen kaasukeskusverkon runkoputkisto.

Talotekniikan työt etenevät kaikissa kerroksissa pääosin kalustuksella.



Kuvassa 2. kerroksen käytävän lattiaa valmiina