

Viikko 4 / 2025

Tervakosken koulu- ja monitoimikeskus, 1. vaihe

Tervakosken koulutyömaalla hommat etenevät suunnitellusti. Aulassa ja ruokalassa on saatu valmiiksi alakattorungot sekä pääportaan yhteyteen tuleva akustoiva puurimaelementtiseinä. Alakaton yläpuoliset osat siivotaan seuraavaksi pölyttämiksi, jonka jälkeen alakatto voidaan sulkea.

Teknisen käsityön luokkien lattiapinnoitteesta on saatu valmiiksi noin puolet ja työ valmistuu ensi viikolla sen osalta. Tämän jälkeen luokkiin aletaan asentamaan työstökoneita ja varusteita.



Lauri Hassi
YIT Business Premises Oy