

Viikko 5 / 2025

## Tervakosken koulu- ja monitoimikeskus, 1. vaihe

Tämän viikon uusina työvaiheina on aloitettu varusteiden ja kodinkoneiden asennukset. 1. kerros onkin näiden osalta jo lähes valmis. Sisäovi- ja ikkuna-asennukset ovat myös lähes valmiit jo koko rakennuksessa.

Teknisen käsityön tilojen lattiat valmistuivat suunnitellusti ja ensi viikolla alkaa näiden tilojen kalustus ja varustus.

Alakattotyöt sekä niihin liittyvän tekniikan asennukset jatkuvat ensimmäisessä ja kolmannessa kerroksessa.



*Kuvassa kotitalousluokan kalusteita ja varusteita asennettuna*

Lauri Hassi  
YIT Business Premises Oy