

Viikko 6 / 2025

Tervakosken koulu- ja monitoimikeskus, 1. vaihe

Teknisen työn tilojen varustus ja kalustus saatiin tällä viikolla hyvään vauhtiin. Tekemistä on vielä muutamaksi työpäiväksi tämän osalta. Tällä viikolla on muutenkin tullut paljon asennettavaa materiaalia työmaalle: mm. ruokalan jakelulinjastojen kalusteet ja 3.krs fy-ke luokkien kalusteita. Näiden asennus jatkuu muutaman viikon.

Tällä viikolla aloitettiin myös porrashuoneiden kaiteiden ja käsijohteiden asennus. Tämä työvaihe tulee kohteen pääpörrasta lukuun ottamatta valmiiksi ensi viikon aikana.



Lauri Hassi
YIT Business Premises Oy