

Viikko 10 / 2025

Tervakosken koulu- ja monitoimikeskus, 1. vaihe

Tällä viikolla on haalattu paikoilleen ja asennettu mm. lokerikkoja, naulakkoja on kenkätelineitä. Pääportaan kaitteet saatiin lähes valmiiksi ja lähiaikoina pääpörrasta aletaankin pinnoittamaan massiivittamalla.

Muuten rakennuksessa asennetaan viimeisiä varusteita, kalusteita ja talotekniikan laitteita. Asennuksien jälkeen tiloissa aloitetaan pölyttömyysriiivous talotekniikan toimintakokeita varten.



Kuvassa aulan lokerikkojen keskeneräinen asennus ja rimaseiniä

Lauri Hassi
YIT Rakennus Oy