

Viikko 16 / 2025

Tervakosken koulu- ja monitoimikeskus, 1. vaihe

Tällä viikolla aloitettiin pihatyöt betonikiviasennuksilla ja tukimuurin teolla rakennuksen pääsisäänkäynnin puoleisella sivulla. Liikuntahallin edustan maanrakennustyöt ovat lähes valmiit ja ensi viikolla paikalla alkaa pihakatoksen perustustyöt.

Rakennuksen sisäpuolella talotekniikan käyttöönnotot jatkuvat edelleen. Pääportaan tammiverhoilu valmistui myös tällä viikolla. Uutena työvaiheena aloitimme luokkien rullaverhojen asennukset ja ensi viikolla tarkoituksena on aloittaa opasteteippausten asennus.



Lauri Hassi
YIT Rakennus Oy